

**Інформація
про реалізацію проєктів громадського бюджету м.Кисва у 2020 році**

(станом на 21.07.2020)

№ з/п	Проект назва, адреса реалізації, Команда)	Основні етапи реалізації проєкту	Замовник проєкту та відповідальна особа від нього (ППП, телефон)	Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата)	Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата)	Сума проєкту (тис. грн)	Стан реалізації проєкту				
							Реалізовані етапи проєкту	Освоєно		Проблемні питання	
								тис.грн.	%	Зі сторони замовника	Зі сторони Команди
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Головний розпорядник бюджетних коштів - Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)											
1	84, "ОСТРІВЕЦЬ ВІЛЬНИХ" - Створення майданчику для вигулу тварин, м. Київ Шевченківський район, вул. І. Турчина, 15, Яцкевич Юлія Миколаївна, 380966616897	1. Узгодження технічних вимог та календарного плану. 2. Формування технічного завдання та проведення процедури закупівлі виконання робіт по облаштуванню вигульного майданчику, монтаж огорожі та внутрішньомайданчикових елементів. 3. Приймання робіт (підписання акту виконаних робіт). 4. Здача об'єкту.	КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" Крученюк Є.О., 044-366-64-02	ТЗ погоджені у березні 2020 р., календарний план погоджений у лютому 2020 р. з командою автора проєкту	Договір підряду № 03-07-2020- 02 від 03.07.2020	99,504	Виконуються монтажні роботи (підсіпка основи щпс, монтаж паркану)	0,00	0,00		
2	85, "ОСТРІВЕЦЬ ВІЛЬНИХ" - Створення майданчику для вигулу тварин, м. Київ, вул. Данила Щербаківського (Щербакова), 51А, Яцкевич Юлія Миколаївна, 380966616897	1. Узгодження технічних вимог та календарного плану. 2. Формування технічного завдання та проведення процедури закупівлі виконання робіт по облаштуванню вигульного майданчику, монтаж огорожі та внутрішньомайданчикових елементів. 3. Приймання робіт (підписання акту виконаних робіт). 4. Здача об'єкту.	КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" Крученюк Є.О., 044-366-64-02	ТЗ погоджені у березні 2020 р., календарний план погоджений у лютому 2020 р. з командою автора проєкту	Договір підряду № 03-07-2020- 01 від 03.07.2020	99,504	Виконуються підготовчі роботи	0,00	0,00		
	Всього:	X	X	X	X	199,008	X	0,00	0	X	X